



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	UBS TIPO I	DATA :	09/07/2021	BDI :	28,82%
DESCRIÇÃO:	UBS SALINAS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	PORTO DE PEDRAS	ORSE	2021/03	111,06%	69,78%
		SBC	2021/06 - Maceió	116,11%	-
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	84,30%	46,55%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-
					DATA REF.
					06/2021
					06/2021
					05/2021
					06/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	91.845,92	100,00 %				100,00 %
			91.845,92				91.845,92
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	44.460,32	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			11.115,08	11.115,08	11.115,08	11.115,08	44.460,32
3	INFRA-ESTRUTURA	47.239,40	50,00 %	50,00 %			100,00 %
			23.619,75	23.619,65			47.239,40
4	SUPRA ESTRUTURA	162.665,49	25,00 %	50,00 %	25,00 %		100,00 %
			40.666,39	81.332,83	40.666,27		162.665,49
5	COBERTURA	79.746,40		25,00 %	50,00 %	25,00 %	100,00 %
				19.936,60	39.873,21	19.936,59	79.746,40
6	ALVENARIA E FECHAMENTO	65.533,42		25,00 %	50,00 %	25,00 %	100,00 %
				16.383,36	32.766,71	16.383,35	65.533,42
7	ESQUADRIAS	87.538,79	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			21.884,71	21.884,71	21.884,71	21.884,66	87.538,79
8	REVESTIMENTO	207.009,51		25,00 %	50,00 %	25,00 %	100,00 %
				51.752,45	103.504,80	51.752,26	207.009,51
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	2.323,95	75,00 %	25,00 %			100,00 %
			1.742,97	580,98			2.323,95
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	61.339,35	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			15.334,91	15.334,91	15.334,91	15.334,62	61.339,35
11	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS	91.888,95	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			22.972,34	22.972,34	22.972,34	22.971,93	91.888,95
12	INCÊNDIO E PÂNICO	1.022,27				100,00 %	100,00 %
						1.022,27	1.022,27
13	REDE DE AR COMPRIMIDO	29.941,32		25,00 %		75,00 %	100,00 %
				7.485,34		22.455,98	29.941,32
14	COMUNICAÇÃO VISUAL	5.361,64				100,00 %	100,00 %
						5.361,64	5.361,64
15	LIMPEZA FINAL DA OBRA	853,53				100,00 %	100,00 %
						853,53	853,53
			229.182,07	272.398,25	288.118,03	189.071,91	
			229.182,07	501.580,32	789.698,35	978.770,26	978.770,26

Igor Montenegro Fausto
 Engenheiro Civil CREA/AL 9067-TP
 Portaria n° 008 / 2017
 Prefeitura de Porto de Pedras/AL