


**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS/ AL</b>	<b>AL</b>		<b>CNPJ</b>	<b>08.629.446/0001-91</b>
--	-----------	--	-------------	---------------------------

<b>OBRA: ESPAÇO CULTURAL PORTO DE PEDRAS</b>	<b>VALOR DA OBRA</b>
ESPAÇO CULTURAL PORTO DE PEDRAS	<b>R\$ 1.578.751,96</b>

Discriminação dos Serviços	Peso	Vr. Obras	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			%	Serviços	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1 SERVIÇOS PRELIMINARES	0,52	8.221,01	8.221,01	100%										
2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	0,10	1.519,55	1.519,55	100%	-		-	0%	-		-		-	0%
3 FUNDAÇÕES	1,98	31.206,51	15.603,26	50%	15.603,26	50%	-	0%	-		-		-	0%
4 SUPERESTRUTURA	3,58	56.470,62	28.235,31	50%	28.235,31	50%	-	0%	-		-		-	0%
5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	1,27	20.046,00	-		10.023,00	50%	10.023,00	50%			-		-	0%
6 ESQUADRIAS	1,22	19.279,96			9.639,98	50%	9.639,98	50%	-					
7 SISTEMA DE COBERTURAS	10,76	169.949,18					84.974,59	50%	84.974,59	50%				
8 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	3,16	49.957,01					24.978,50	50%	24.978,50	50%				
9 SISTEMA DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	11,01	173.770,30							69.508,12	40%	69.508,12	40%	34.754,06	20%
10 PINTURA E ACABAMENTOS	1,57	24.802,40							12.401,20	50%	12.401,20	50%		
11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5,56	87.719,23							43.859,62	50%	43.859,62	50%		
12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,33	5.156,62									5.156,62	100%		
13 LOUÇAS E METAIS	0,50	7.931,67					7.931,67	100%						
14 GRANITO	0,71	11.284,48									11.284,48	100%		
15 PLAYGROUND	1,67	26.392,60							26.392,60	100%				
16 FACHADA	4,92	77.673,42					23.302,03	30%	23.302,03	30%	31.069,37	40%		
17 JARDIM	0,43	6.821,88											6.821,88	100%
18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,34	21.147,60											21.147,60	100%
19 COBERTURA TENSIONADA EM LONA NA COR BRANCA	49,11	775.332,70									387.666,35	50%	387.666,35	50%
20 LIMPEZA FINAL	0,26	4.069,23											4.069,23	100%
<b>TOTAL SIMPLES</b>	<b>100,00</b>	<b>1.578.751,96</b>	53.579,12	3,39	63.501,55	4,02	160.849,77	10,19	285.416,66	18,08	560.945,75	35,53	454.459,12	28,79
<b>ACUMULADO</b>			<b>53.579,12</b>	<b>3,39</b>	<b>117.080,66</b>	<b>7,42</b>	<b>277.930,43</b>	<b>17,60</b>	<b>563.347,09</b>	<b>35,68</b>	<b>1.124.292,84</b>	<b>71,21</b>	<b>1.578.751,96</b>	<b>100,00</b>

Porto de Pedras, 01 de junho 2021

  
**Igor Montenegro Fausto**  
 Engenheiro Civil CREA/AL 9047-TP  
 Portaria n° 008/2017  
 Prefeitura de Porto de Pedras/AL