

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA:	ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM MICROREVESTIMENTO EM PORTO DAS PEDRAS - AL	DATA : 29/03/2022		BDI : 28,82%		
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM MICROREVESTIMENTO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	PORTO DAS PEDRAS - AL	EMOP	2022/01	-	-	02/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DAS PEDRAS - AL	SBC	2022/02 - Maceió	113,36%	-	02/2022
		SCO	2022/01	121,78%	-	02/2022
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	85,62%	-	03/2017
		SICRO	2021/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2022
		SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	84,28%	46,49%	03/2022
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	PLACA DE OBRA	1.858,58	100,00%		100,00' %'
			1.858,58		1.858,58
2	MICROREVESTIMENTO ASFÁLTICO A FRIO	701.724,98	70,00%	30,00%	100,00' %'
			491.207,49	210.517,49	701.724,98
3	SINALIZAÇÃO	83.606,37	40,00%	60,00%	100,00' %'
			33.442,55	50.163,82	83.606,37
		787.189,93	526.508,62	260.681,31	787.189,93
			526.508,62	787.189,93	