CÁLCULO EXPLICATIVO

OBRA:
PASSAGENS MOLHADAS

RESPONSÁVEL:
ENG.º IGOR MONTENEGRO

PÁGINA(s): 01

SERVIÇOS EXECUTADOS:
2.1 Escavação blocos

SEGMENTO	LARGURA	COMP.	PROF.	B-MAIOR	b-MENOR	QUANT.	UNID.	QUANTIDADE
ALVENARIA DE PEDRA	0,50	6,00	1,30			2,00	m³	7,80
COMPLEMENTO DA ALVENARIA	0,50	4,00	1,30			4,00	m³	10,40
								-
SAPATAS	1,50	1,50	2,00			4,00	m³	18,00
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
TOTAL DE ESCAVAÇÃO								**36,20**
TOTAL DE ESCAVAÇÃO PARA 5 PASSAGENS MOLHADAS								**181,00**

IGOR MONTENEGRO FAUSTO:08457489470

Assinado de forma digital por IGOR MONTENEGRO FAUSTO:08457489470
Dados: 2022.10.14 00:58:57 -03'00'